

대구4차 순환고속도로(성서~지천 간) 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

도로정비기본계획(2011.~2020.)에 따른 대구4차 순환도로망을 구축하여 지역 간 교통을 분리하고 대도시간 교통정체에 따른 교통수요를 분담하여 국가도로 간선망의 기능 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 달서구 대천동 ~ 경북 칠곡군 지천면 오산리
- 규 모 : L=12.7km, B=20m(4차로)
 - 턴키구간 : 1공구(화원 구라리~다사 매곡리), L=7.0km(시공사: 한화건설)
 - 재정구간 : 2공구(다사 매곡리~경북 칠곡군), L=5.7km(시공사: 대우건설)
- 사업기간 : 2013. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 5,242억 원(국비)
- 발 주 처 : 한국도로공사

□ 추진상황 및 향후계획(공사진도 : 1공구-55%, 2공구-44%)

- 2013. 5. : 턴키구간(1공구) 기본설계평가 및 업체선정(한화건설)
- 2013. 6. ~ 10. : 실시설계 완료(1공구)
- 2013. 8. : 설계경제성검토(1공구)
- 2013. 9. : 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최
- 2014. 5. : 공사 착공(1공구)
- 2014. 6. : 보상협의 통보(1공구)
- 2014. 9. : 도로구역 결정고시(1공구)
- 2014. 12. : 도로구역 결정고시(2공구)
- 2015. 1. : 주민설명회 개최 (1공구)
- 2015. 3. : 2공구 업체선정 및 착공(대우건설)
- 2015. 11. : 보상협의 통보(2공구)
- 2016. 6. : 공사 착공(2공구)
- 2018. 12. : 구조물 공사 중

□ 향후계획

- 2020. 12. : 공사 준공(1공구,2공구)