

달성종합스포츠파크 내 다목적체육관 개선

주관부서: 문화체육과 체육시설팀(☎2031)

다목적 체육관 1층 게이트볼장이 외풍에 노출되어 이용자인 노인들의 애로가 있어 외벽을 설치하여 전천후 경기장으로 사용하므로서 만족도 향상 및 주민 복지증진

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 성하리 228-2번지 일원(다목적 체육관 1층)
- 사업규모 : 외벽설치(A=450㎡) 및 바닥 인조잔디(A=1,368㎡) 설치
- 사 업 비 : 5.5억 원
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 7.

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2018년	2019년	향후계획
계	550	550	-	
국 비				
시 비				
군 비	550	550		

□ 추진현황

- 2018. 12. : 실시설계용역 발주

□ 향후 추진계획

- 2019. 2. : 실시설계 완료 및 공사발주
- 2019. 3. ~ 7. : 공사 시행