

달성군 보건소 이전 신축

주관부서: 보건과 보건행정팀(☎3101)

공공보건의료에 대한 지역주민의 요구도가 높아짐에 따라 공공보건 의료 향상을 위한 인프라를 구축하고 주민의 기대수준에 부응하는 양질의 보건 의료 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 하리 253-2, 250-4번지
- 사업기간 : 2014. ~ 2020. 4.
- 규 모 : 지하1층, 지상5층(대지면적 4,798㎡, 연면적 11,973.44㎡)
- 사 업 비 : 300억 원 정도(국비 37, 군비 263)

□ 추진상황(공사진도 : 7%)

- 2015. 9. : 군정조정위원회 심의 승인
- 2015. 10. : 공유재산관리계획 심의
- 2015. 11. : 도시계획시설결정 용역 완료
- 2016. 3. : 중앙 투·융자 심사 조건부 승인
- 2016. 3. : 공공건축 사업계획 사전검토 승인
- 2016. 6. : 건축설계 공모
- 2016. 8. : 농어촌의료서비스개선 사업 공모신청
- 2016. 9. : 건축설계 공모 당선작 발표
- 2016. 10. : 설계용역 계약 및 기본설계용역 착수
- 2016. 12. : 기본설계 완료
- 2017. 1. : 기본 설계 심의요청(보건복지부)
- 2017. 3. : 기본 설계 심의승인(조건부)
- 2017. 11. : 기본 설계변경 심의요청(보건복지부)
- 2018. 5. : 설계용역 완료
- 2018. 8. : 시설공사 계약 및 착공

□ 향후계획

- 2020. 4. : 공사 준공(예정)