

달성군종합사회복지관 증축

주관부서: 희망지원과 복지자원팀(☎3742)

종합사회복지관 공간협소로 증축을 통한 시설물의 기능보강 및 각종 프로그램실 확보 등으로 양질의 복지서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 북리 1-105(현 종합사회복지관 뒤편)
- 규 모
 - 대지면적 : 991㎡, 건축 연면적 : 980㎡(지하1층, 지상3층)
- 사업기간 : 2017. ~ 2019.
- 사 업 비 : 34.54억 원(군비)
 - 시설비 : 34.06(공사비 32.58/설계비1.48)
 - 기타 부대비 : 0.48(감리비 0.36/부대비 0.12)
- 프로그램실 배치계획
 - 1층 : 장난감도서관, 세척실, 자원봉사자실 등
 - 2층 : 건강증진실, 창고, 소강당 등
 - 3층 : 탁구장, 상담실, 이주노동자상담실 등
 - 지하1층 : 전기실 및 설비관련실 등

□ 추진현황

- 2017. 7. : 달성군종합사회복지관 추가 조성 부지매입
- 2017. 10. : 달성군종합사회복지관 증축 기본계획 수립
- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 완료
- 2018. 3. ~ 5. : 기본구상 및 타당성조사 용역 시행
- 2018. 7. : 달성군종합사회복지관 증축 변경기본계획 수립
- ※ 건축 연면적 변경 : 1,800㎡ → 980㎡
 - 주차장확보 및 확대 증축 불필요
 - 대지면적의 중 340㎡가 진입도로로 실제 건축가능한 면적 제한
- ※ 시설용도 변경 추진 : 공공업무 시설 → 노유자 시설

- 기존건물 소방공사(스프링클러 설치, 자동화재속보설비, 피난기구 등) 추가
- 2018. 9. : 공유재산관리계획 심의 완료
- 2018. 9. : 설계용역 시행계획 수립 및 설계용역 일상감사
- 2018. 10. ~ 11. : 설계용역 입찰 및 사업수행능력평가 실시
- 2018. 12. : 설계용역 착수

□ **향후계획**

- 2019. 3. : 설계용역 완료 및 착공
- 2019. 12. : 준공