

창조문화바람 HIGH-FIVE 현풍

주관부서: 교통과 교통시설팀(☎3813)

테크노폴리스 등 신도심 개발에 따라 현풍읍소재지 구도심의 상대적 쇠퇴와 지역경제 낙후 우려에 따라 지역 문화관광자원을 기반으로 한 원도심 활력화 중심시가지 재생사업 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍소재지 A=1.0km², 현풍천변로 2.0km
- 규 모 : 5개 문화활성화 사업, 현풍천변로 보행로 개선 등
- 사업기간 : 2015. ~ 2019.
- 총사업비 : 63.76억 원(국비 31.88, 시비 15.94, 군비 15.94)
- 사업내용
 - 원·신도심 주민 간 소통과 화합을 위한 5개 문화 활성화 사업 (그린, 경제, 교육, 건강, 참여) 추진
 - 현풍천변 보행자거리 조성(현풍로, 비슬로134길 L=2.0km)

□ 추진상황

- 2016. 3. ~ 6.: 실무T/F팀 회의 및 중간보고회
- 2017. 2. 2. : 국토교통부 사업변경 승인
- 2017. 4. 4. : 주민설명회 개최
- 2017. 7. 10. : 최종보고회
- 2017. 11. 17. : 주민설명회 2차
- 2018. 3. 12. : 주민설명회 3차
- 2018. 4. 2. : 실·과 협의
- 2018. 9. 7. : 공사 착공
- 2018. 12. 14. : 국토교통부 세부사업금액 변경 승인

□ 향후계획

- 2019. 5. : 공사 준공
- 2019. 2. ~ 7. : 북카페(두런두런) 조성공사
- 2019. 2. ~ 12. : 그린, 경제, 참여 문화 프로그램 사업 시행

□ 위 치 도(현장사진)

