

화물자동차 공영차고지 조성사업

주관부서: 교통과 교통시설팀(☎3812)

화물자동차 차고지 외 불법주차로 인한 안전사고 예방 및 주민 불편 해소와 운전자를 위한 편의시설을 제공함으로써 원활한 수송여건 조성과 안전운행을 도모하여 물류비용 절감과 창조경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 설화리 809, 옥포읍 간경리 253번지 일원
- 면 적 : 약82,000㎡
- 주차대수 : 600대(대형 100, 중형 260, 소형 240)
- 사업기간 : 2017. ~ 2020.
- 사 업 비 : 200억 원(국비 140, 시비 30, 군비 30)

□ 추진상황

- 2015. 11. : 화물자동차 공영차고지 조성 계획 수립
- 2016. 9. : 기본구상 및 타당성 용역 완료(대구경북연구원)
(B/C 1.17로 경제성 있음)
- 2016. 9. : 중기지방재정계획수립
- 2016. 11. : 지방재정 투·융자심사 조건부 승인
- 2016. 12. : 국토교통부 국비 공모사업 확정(지특5억 원 확보)
- 2017. 5. : 개발제한구역변경 및 도시관리계획시설결정 용역 착수
※ 용역 중지(17.11.~18.12.) : 기본계획 수립 및 개발제한구역관리계획 변경 필요
- 2018. 2. : 화물자동차 공영차고지 조성사업 기본계획 수립
- 2018. 3. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 신청
- 2018. 6.~9. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 사전협의(국토부)
- 2018. 11. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 심사(국토부)

□ **향후계획**

- 2019. 6. : 도시관리계획시설 결정 및 개발제한구역관리계획 변경
- 2019. 12. : 토지감정평가 및 보상, 실시설계용역 등 실시
- 2020. 6. : 미보상토지 수용재결절차 등 이행
- 2020. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ **사업 부지**

