

# 논공 상리 공단진입 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

국도 5호선에서 달성1차산업단지(상리공단)로의 진·출입로가 협소하여 주변간선도로망 구축으로 단지 활성화에 기여하고 장기 미집행 도시계획도로 개설로 주민숙원사업 해소 및 지역주민 교통편의 제공

## □ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 상리 국도5호선 ~ 상동지앞
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=30m, L=980m
  - 1차 : B=15m, L=902m
  - 2차 : B=15→30m, L=902m, B=30m, L=78m
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2019. 3.
- 총사업비 : 53억 원(시비 20, 군비 33)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	5,300	5,300	-	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	2,000	2,000	-	-	
군 비	3,300	3,300	-	-	

## □ 추진상황(공사 중 90%)

- 2013. 5. : 1차공사 실시설계용역 완료
- 2013. 6. : 1차공사 착공(15m, L=902m)
- 2016. 3. : 2차 공사 실시설계용역 완료
- 2016. 12. : 1차 공사 준공 및 2차 공사 착공(B=22m, L=980m)
- 2017. 12. : 아스콘포장(기층 B=10m, L=800m) 완료
- 2018. 5. : 국도 접속부 비관리청 도로공사 시행 허가 신청(부산지방국토관리청)
- 2018. 9. : 국도 접속부 비관리청 도로공사 시행 허가 및 가속차로 추가 시공
- 2018. 12. : 본노선 도로사용 개시 공고

## □ 향후계획

- 2019. 3. : 공사 준공