

다사 매곡리 북부노인복지관~협성휴포레 연결도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

국도 30호선 매곡리 구간의 교통량 증가로 교통 혼잡이 지속되고 있어 북부노인복지관~죽곡 협성휴포레 연결도로를 개설하여 지역 주민의 교통 불편을 해소하여 정주여건 향상과 지역 간 균형개발 및 지역경제개발에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 제2노인복지관 ~ 죽곡 협성휴포레 일원
- 규 모 : L=440m, B=10m
- 사업기간 : 2017. 7. ~ 2020.
- 총사업비 : 20억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	2,000	200	400	1,400	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	2,000	200	400	1,400	

□ 추진상황(용역률 90%)

- 2017. 8. : 2017년 제2회 추경예산 확보(총30억중 설계비 2억)
- 2017. 11. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2017. 11. : 도시관리계획(도로) 결정 및 실시설계용역 발주
- 2018. 8. : 도시관리계획 변경결정(안) 방침 결정
- 2018. 10. : 주민공람공고 및 관련부서 협의
- 2018. 10. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의(국토부)

□ 향후계획

- 2019. 1. : 도시계획시설(도로)사업 지형도면 고시
- 2019. 3. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2019. 5. : 편입토지 및 지장물 보상 협의
- 2020. 3. : 공사 착공
- 2020. : 공사 준공