

다사 죽곡2리 강정마을~죽곡2지구 연결도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

강정보 및 디아크 관광객 수요 증가로 교통 혼잡이 지속되고 있어 강정 마을~죽곡2지구 연결도로를 개설하여 지역 주민의 교통 불편을 해소하여 정주여건 향상과 지역 간 균형개발 및 지역경제개발에 기여코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 규 모 : 도로개설 B=12m, L=488m
도로확장 B=10 → 15m, L=148m
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020.
- 총사업비 : 34억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	3,400	200	1,100	2,100	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	3,400	200	1,100	2,100	

□ 추진상황(용역률 90%)

- 2017. 1. : 2017년 본예산 확보(설계비 2억)
- 2017. 4. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2017. 4. : 실시설계 및 도시계획시설(도로)결정 용역 발주
- 2018. 6. : 도시관리계획 결정(변경)(안) 방침 결정
- 2018. 7. : 주민공람공고 및 관련부서 협의
- 2018. 10. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의(국토부)

□ 향후계획

- 2019. 1. : 도시계획시설(도로)사업 지형도면 고시
- 2019. 3. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2019. 5. : 편입토지 및 지장물 보상 협의
- 2020. 3. : 공사 착공
- 2020. : 공사 준공