

다사 문양리 문양역 진입도로 확포장

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

문양역 진입도로의 도로폭(15m, 왕복3차로)이 좁아 출퇴근 시 교통체증 및 사고를 유발하므로 시유지를 활용하여 확장(20~25m, 왕복4차로)하여 향후 증가 되는 교통수요에 대비하고 교통정체 및 주민불편사항을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 문양리 640번지 일원
- 규 모 : 도로개설 B=20m, L=866.3m
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020.
- 총사업비 : 26억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	2,600	2,600	0	0	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	2,600	2,600	-	-	

□ 추진상황(공사진도 10%)

- 2017. 1. : 2017년 본예산 확보(설계비 1억)
- 2017. 1. : 실시설계용역 발주
- 2017. 11. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2018. 12. : 실시설계용역 완료
- 2018. 6. : 감정평가 완료
- 2018. 7. : 일상감사 및 계약심사, 보상 통보
- 2018. 10. : 공사 착공(주)현민건설 대표 김현정)

□ 향후계획

- 2019. 10. : 공사 준공