

유가 초곡 진입도로 개설공사

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

유가읍 초곡리 취락지구까지 도시계획도로를 개설하여 지역주민들의 교통 불편을 해소하고 지역균형개발 및 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 초곡리 일원
- 사업규모 : B=8m, L=1,400m
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 38억 원(군비)

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 2019년 | 2020년 이후 | 비 고 |
|-----|-------|-------|-------|----------|-----|
| 계 | 3,800 | 3,100 | 700 | - | |
| 국 비 | - | - | - | - | |
| 시 비 | - | - | - | - | |
| 군 비 | 3,800 | 3,100 | 700 | - | |

□ 추진상황 (공사 중 5%)

- 2015. 8. ~ 9. : 중기지방재정계획, 투자심사 심의 완료
- 2015. 12. : 실시설계용역 착수
- 2016. 8. : 실시설계용역 중지(지적 임야 간 지적 불일치)
- 2017. 4. : 지적 임야 간 접합 불일치 관련 협의 완료(한국토지정보공사)
- 2017. 5. : 도시관리계획(도로)결정 입안도서 및 실시설계 재작성
- 2017. 8. : 주민열람 제공고 및 관련부서(기관) 재협의
- 2018. 3. : 도시관리계획(도로) 결정 및 지형도면 고시
- 2018. 4. : 전략환경영향평가 용역 완료
- 2018. 5. : 주민의견청취 및 사업인정 협의
- 2018. 7. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상 통보 및 공사 착공
- 2018. 12. : 공사 중지(보상협의)

□ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2019. 12. : 보상 및 공사 추진