

옥포 강림리(보금자리주택주변) 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민들의 교통불편을 해소하고 삶의 질을 향상하여 지역균형개발 및 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 강림리 일원
- 규 모 : L=570m, B=15m
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 4.
- 총사업비 : 58.4억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	5,840	5,840	-	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	5,840	5,840	-	-	

□ 추진상황(공사 중 60%)

- 2015. 2. : 실시설계용역 착수
- 2015. 12. : 실시계획인가고시
- 2016. 3. : 보상열람공고
- 2016. 4. : 1차 보상협의통보(토지 29필지, 지장물 11건)
- 2016. 10. : 2차 보상협의통보(토지 18필지, 지장물 5건)
- 2017. 6. : 보상협의 중(토지 34/39필지 완료, 지장물 19/21건 완료)
- 2018. 1. : 공사 착공
- 2018. 10. : 공사 중지(국도연결 협의 및 추가 편입토지 보상 협의)

□ 향후계획

- 2019. 4. : 공사 준공