

# 달성군청~옥포강림임대주택단지 간 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

옥포강림임대주택단지 개발과 연계하여 군 청사를 왕래하는 주민들의 교통편익제공과 도시기반시설 확충으로 지역경제개발에 기여코자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 금포리 ~ 옥포읍 강림리 일원
- 규 모 : L=560m, B=30m [대로(집)2-70호선]
- 사업기간 : 2010. 2. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 152억 원(시비 76, 군비 76)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	15,200	1,300	5,400	8,500	
국 비	-	-	-	-	
시 비	7,600	600	2,400	4,600	
군 비	7,600	700	3,000	3,900	

## □ 추진상황(보상 중 5%)

- 2010. 5. : 실시설계용역 완료
- 2011. 11. : 보상협의 통보(토지 2필지 완료)
- 2015. 8. : 대구시 재정투자사업 조건부승인(152억)
- 2018. 1. : 시비 6억 재배정(대구시→달성군)
- 2018. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상 통보(55필지 중 4필지 우선통보)
  - ※ 옥포 보금자리주택주변 도로건설과 중복구간 4필지 우선 보상통보
- 2018. 12. : 보완설계용역 완료

## □ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 추진