

옥포 송해공원~기세교차로 간 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

달성1차산업단지 방향 진입도로 상습 교통체증 해소를 통한 산업단지 활성화와 송해공원 이용객의 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 기세리 일원
- 규 모 : L=900m, B=30m
- 사업기간 : 2017. 8. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 90억 원(시비 63, 군비 27)

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 2019년 | 2020년 이후 | 비 고 |
|-----|-------|-------|-------|----------|-----|
| 계 | 9,000 | 1,150 | 3,500 | 4,350 | |
| 국 비 | - | - | - | - | |
| 시 비 | 6,300 | - | 2,500 | 3,800 | |
| 군 비 | 2,700 | 1,150 | 1,000 | 550 | |

□ 추진상황(보상절차 중)

- 2017. 4. : 도로건설 사업비 예산 요청(대구광역시)
- 2017. 8. : 실시설계용역 시행(군비 추진)
- 2017. 10. : 시(市) 투융자심사 완료
- 2017. 11. : 소규모 환경영향평가 용역 시행(군비 추진)
- 2018. 4. : 수질오염총량 협의 완료
- 2018. 5. : 소규모 환경영향평가 협의(대구지방환경청)
- 2018. 6. : 소규모 환경영향평가 협의 완료(조치사항 반영)
- 2018. 8. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상계획 열람공고

□ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 추진