

현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

대구테크노폴리스 및 달성종합스포츠파크 개발로 인한 교통량 증가로 교통혼잡이 빈번히 발생하는 부동들삼거리 ~ 상리교 구간의 도로를 확장하여 지역 주민의 교통 불편을 해소하고, 정주여건을 향상시키고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 달성문화원 옆(상리 595-1번지 일원)
- 규 모 : 중로3-214호선 확장 L=665m (B=12m ⇒ B=19.5m)
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 62억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	6,200	150	-	6,050	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	6,200	150	-	6,050	

□ 추진상황(용역 중 20%)

- 2017. 11. : 도로확포장 주민 건의서 제출(현풍읍 → 건설과)
⇒ 중로 3-214호선 L=665m 2차로 → 4차로 확장 요청
- 2017. 12. : 주민 건의 회신(토지소유자 동의 시 사업추진)
- 2018. 2. : 상리교 확장 관련 협의(안전방재과, 현풍읍)
⇒ 현풍천 하천재해예방사업 시행 시 상리교 동편으로 확장
- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획용역 착수

□ 향후계획

- 2019. 3. : 도시계획시설(도로) 결정(변경) 입안
- 2019. 7. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2019. 9. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 추진