

가창 우록 동회관~백록 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

주한미군 주변지역에 위치하여 상대적으로 낙후된 지역의 균형개발로 주민 정주여건을 향상시키고 토지이용의 효율성을 증대시키고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 가창면 우록리 630-3번지 ~ 1035-7번지
- 규 모 : L=2,000m, B=15m
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 150억 원(국비 75억, 군비 75억)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	15,000	400	1,400	13,200	
국 비	7,500	100	700	6,700	
시 비	0	-	-	-	
군 비	7,500	300	700	6,500	

□ 추진상황(용역률 60%)

- 2017. 3. : 일상감사 및 계약심사 요청
- 2017. 11. : 실시설계용역 착수
- 2018. 2. : 주민설명회 개최
- 2018. 4. : 용역 중지(선형결정에 대한 주민의견 수렴)
- 2018. 9. : 소규모 재해영향평가 용역 착수

□ 향후계획

- 2019. 1. : 주민설명회 개최
- 2019. 4. : 실시설계용역 완료
- 2019. 6. : 편입토지 및 지장물 보상 협의
- 2019. 6. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공