

# 가창 주리~중주리간 도시계획도로 개설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

가창 주리~중주리간 도시계획도로를 확장하여 지역 주민 교통 불편 민원을 사전 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발 촉진

## □ 사업개요

- 위 치 : 가창면 주리 249번지 일원
- 규 모 : L=920m, B=8m
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2019. 4.
- 총사업비 : 29.5억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	2,950	2,700	250	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비 등	2,950	2,700	250	-	

## □ 추진상황(공사 진도 : 70%)

- 2015. 10. : 군 자체 투자심사
- 2016. 1. ~ 12. : 실시설계용역
- 2017. 2. : 보상계획 열람공고
- 2017. 4. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 5. : 공사 발주
- 2017. 6. : 착공 및 보상 시행
- 2018. 5. : 배수공 및 구조물공 시공 등
- 2018. 12. : 동절기 공사 중지

## □ 향후계획

- 2019. 4. : 공사 준공