

# 가창 최정산 도로확장 공사

주관부서: 건설과 도로정비팀(☎2911)

국방부(3707부대) 통신부대의 최정산 이전 관련 민원 해소를 위해 국지도~최정산 정상까지 도로확장사업을 우리군에 위탁하여 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 가창면 주리(국지도30호선 ~ 최정산 정상)
- 규 모 : 도로확장 B= 10m, L= 7.4km
- 사업기간 : 2016. ~ 2020.
- 총사업비 : 151억 원(국비 151(국방부))

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	15,100	6,095	0	9,005	
국 비	15,100	6095	0	9005	
시 비	0	-	-	-	
군 비	0	-	-	-	

## □ 추진상황(계약심사 중)

- 2016. 4. : 달성군, 국방부 간 위탁 협약 체결
- 2016. 6. : 2016년 예산 교부 통보(24.68억 원)
- 2016. 8. : 설계사전심의 및 일상감사, 계약심사 시행
- 2016. 11. ~ 12. : 실시설계용역 발주, 사업수행능력평가서 제출
- 2017. 2. : 실시설계용역 착수
- 2017. 6. : 소규모 환경 영향평가, 문화재지표조사 용역 발주
- 2017. 9. : 실시설계용역, 소규모 환경영향평가 용역 중지
- 2017. 11. : 소규모 환경 영향평가 환경청 협의,  
개발제한구역 내 도시계획시설(도로)결정 국토부 협의
- 2018. 4. : 소규모 환경 영향평가 환경청 협의 완료
- 2018. 6. : 설계경제성검토(VE) 협의 완료
- 2018. 7. : 도시계획위원회 심의 개최-원안가결
- 2018. 8. : 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고
- 2018. 9. : 공법 및 자재선정위원회 개최
- 2018. 12. : 실시설계용역 완료

## □ 향후계획

- 2019. 1. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공