

달성군 도동~자모 위험도로 구조개선

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

현풍읍 자모리와 구지면 도동리를 연결하는 다람재(군도1호선) 구간은 급경사에 선형이 불량하여 특히 동절기 강설시 통행이 불가하여 교통소통에 지장이 있어 도로구조개선으로 교통 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 자모리 ~ 구지면 도동리
- 사업량 : L=1,300m, B=8.5~11.75m(터널 L=330m)
- 사업기간 : 2014. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 150억 원(국비 75, 군비 75)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	15,000	8,675	5,100	1,225	
국 비	7,500	2,384	4,000	1,116	
시 비	-	-	-	-	
군 비	7,500	6,291	1,100	109	

□ 추진상황(공사진도: 65%)

- 2013. 10. : 위험도로 구조개선 사업 지구선정(안전행정부)
- 2014. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2015. 3. : 문화재 현상변경 허가(문화재청)
- 2015. 9. ~ 11. : 문화재 지표조사, 일반교통 안전진단용역
- 2015. 12. ~ 2016. 3. : 설계경제성(V.E)검토, 경관심의, 기술심의 등
- 2016. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2016. 7. : 일상감사 및 계약심사
- 2016. 8. : 건설사업관리용역 발주
- 2016. 12. : 공사 착공(총괄)
- 2016. 12. ~ 2018. 1. : 1차 공사 착공 및 준공
- 2018. 1. ~ 2018. 12. : 2차 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2019. 12. : 3차 공사 착공 및 준공

※ 2019년 준공예정이나 국비 교부가 늦어 2020년까지 추진 예상됨