

다사 서재2 자연재해위험지구 정비공사

주관부서: 안전방재과 자연재난담당(☎2991)

금호강 계획홍수위보다 저지대인 다사읍 서재리 741번지 일원에 배수 펌프장 설치를 통해 침수위험을 해소코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 741번지 일원(A=1.86km²)
- 규 모 : 배수펌프장 설치(1,120m³/min),
유수지 설치 1개소 (V=14,000m³)
- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2020. 11.(홍수빈도 80년)
- 사 업 비 : 208.4억 원(국비 104.2, 지방비 104.2)
- 연도별 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2018년	2019년 이후	관련부처
계	20,840	8,900	5,000	6,940	행정안전부
국 비	10,420	4,450	2,500	3,470	
시 비	4,168	1,627	1,000	1,541	
군 비	6,252	2,823	1,500	1,929	

□ 추진상황

- 2015. 3. : 자연재해위험지구 지정·고시(달성군고시 제2015-62호)
- 2015. 7. : 서재2지구 기본설계 완료
- 2016. 6. ~ 2018. 10. : 실시설계 착수
- 2017. 9. : 행정안전부 사전설계 검토회의(조건부 승인)
- 2017. 10. : 행정안전부 사전설계 조치결과 성과품제출 및 총사업비 확정
- 2017. 11. : 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획 공고
- 2017. 11. : 행정절차 이행(설계E, 건설기술심의, 하천점용, 일상감사, 계약심사 등)
- 2018. 11. : 건설사업관리 용역 및 공사 착공

□ 향후계획

- 2020. 10. : 공사 준공
- 2020. 11. : 건설사업관리 용역 준공
- 2020. 12. : 자연재해위험지구 해제