

# 하빈지구 수해상습지 개선사업

주관부서: 안전방재과 하천시설팀(☎2881)

무제부 및 통수단면부족으로 홍수 시 농경지 및 가옥침수피해가 상습적으로 반복되는 하빈천을 개선하여 주민의 생명과 재산을 보호

## □ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 기곡리 ~ 봉촌리
- 규 모 : 하천정비 L=8.4km, 교량 6개소
- 사업기간 : 2006. 3. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 440.01억 원(국비 264.01, 시비 70.4, 군비 105.6)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년 이후
계	44,001	35,600	4,667	3,734
국 비	26,401	21,358	2,800	2,243
시 비	7,040	5,695	746	599
군 비	10,560	8,547	1,121	892

## □ 추진사항(총 진도 : 94%)

- 2005. 12. : 수해상습지 국비사업 예산 확정(국토해양부)
- 2009. 5. ~ 2011. 10. : 전체 6개 구간 중 1·4공구 착공 및 준공  
- 하천정비 L=3.4km, 교량 1개소 완료
- 2012. 4. ~ 2015. 2. : 2·3공구 착공 및 준공  
- 하천정비 L=2.1km, 교량 2개소 완료
- 2015. 5. : 5·6공구 1차 공사 착공(무명 2,3교 재가설)
- 2016. 4. : 5·6공구 2차 공사 착공(터실교)
- 2016. 7. : 5·6공구 1차 공사 준공
- 2017. 12. : 5·6공구 2차 공사 준공
- 2018. 1. : 5·6공구 3차 공사 착공(하천정비 L=2.9km)

## □ 향후계획

- 2019. 12. : 5·6공구 및 총괄공사 준공