

기세곡천 재해예방사업

주관부서: 안전방재과 하천시설팀(☎2881)

지방하천 기세곡천을 종합계획에 따라 정비하여 치수기능 강화와 하천 문화 공간계획 등을 통하여 시민들에게 친근하고 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 반송리 ~ 간경리
- 규 모 : 축제보강 L=1.35km, 교량개량 및 세굴방지공 14개소, 하천환경정비 L=8.8km, A=700,000㎡
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2022. 6.
- 총사업비 : 307.28억 원(국비 153.64, 시비 61.456, 군비 92.184)

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 이후 |
|-----|---------|-------|-------|----------|
| 계 | 30,728 | 1,500 | 2,356 | 26,872 |
| 국 비 | 15,364 | 500 | 1,178 | 13,686 |
| 시 비 | 6,145.6 | 200 | 471 | 5,475 |
| 군 비 | 9,218 | 800 | 707 | 7,711 |

□ 추진사항(실시설계용역 진도 : 90%-용역 중지 중)

- 2015. 10. ~ 2016. 1. : 하천사업 제안공모 선정(국토교통부)
- 2017. 2. : 실시설계용역 착수
- 2017. 3. ~ 9. : 착수보고회 및 중간보고회 개최
- 2017. 12. : 주민설명회 개최(하천기본계획, 전략환경영향평가)
- 2018. 5. : 교량공법 선정 위원회 개최(반송1교, 반송3교)
- 2018. 12. : 전략 및 소규모 환경영향평가서(본안) 협의 중

□ 향후계획

- 2019. 2. : 실시설계용역 완료
- 2019. 2. ~ 4. : 설계 VE, 일상감사 및 계약심사
- 2019. 5. ~ 2022. 6. : 공사 착공 및 준공