

# 현풍천 재해예방사업

주관부서: 안전방재과 하천시설팀(☎2881)

지방하천인 현풍천을 홍수에 안전하고 문화·생태가 살아있는 쾌적하고 친환경적인 하천공간으로 정비하여 군민과 함께하는 명품하천으로 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 읍리 ~ 현풍읍 성하리
- 규 모 : 제방 및 호안정비, 교량공 3개소, 가동보, 유지수확보(펌프장) 1식, 생태하천조성 (L=5.3km)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 276.10억(국비 138.05, 시비 55.22, 군비 82.83)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년 이후
계	27,610	1,300	500	25,810
국 비	13,805	400	250	13,155
시 비	5,522	160	100	5,262
군 비	8,283	740	150	7,393

## □ 추진사항(실시설계용역 진도 : 90%)

- 2015. 2. ~ 2015. 3. : 용역 건설기술 심의, 일상감사 및 계약심사 완료
- 2015. 4. : 사업수행능력평가(PQ) 시행
- 2015. 6. ~ 2016. 12. : 실시설계용역 착수 및 중지
- ※ 중지사유: 부산지방국토관리청 협의 시 하천기본계획에 없는 시설(교량 개체 등) 추가는 기본계획 변경 후 가능
- 2016. 12. ~ 2017. 4. : 하천기본계획 일부변경 용역 시행
- 2017. 4. : 하천기본계획 일부변경 및 고시
- 2018. 11. : 한국농어촌공사 MOU체결
- 2018. 12. : 사전설계 협의 완료 - 부산청)

## □ 향후계획

- 2019. 1. ~ 3. : 설계 VE, 일상감사 및 계약심사
- 2019. 4. ~ 2021. 12. : 공사 착공 및 준공