

# 소하천정비종합계획 재수립용역

주관부서: 안전방재과 하천시설팀(☎2881)

관내 소하천의 관리, 이용, 개발·치수경제 및 수질 등 보전에 관련된 사항을 종합적으로 조사·분석하여 소하천에 대한 종합계획을 수립하고 및 향후 소하천정비의 기본방향이 되는 지침으로 활용하고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 유가읍, 옥포읍, 현풍읍, 가창면
- 규 모 : 소하천 61개소, L=88.898km
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 15억 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년 이후
계	1,500	0	1,500	0
군 비	1,500	-	1,500	-

## □ 추진사항

- 2018. 6. : 사업 수행능력 평가서 작성 및 건설기술심의 완료
- 2018. 7. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018. 9. : 계약심의(10억 이상) 완료
- 2018. 9. : 사업 수행능력 평가서 제출 공고(PQ)
- 2018. 12. : 가격 입찰 공고 및 개찰

## □ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2020. 12. : 용역 착수 및 완료