

# 역사路 문화路 사문진가는길 가로경관개선사업

주관부서: 건축과 디자인팀(☎3853)

사문진 주막촌, 사문진 나루터, 화원동산의 입지적 특성을 살린 경관 개선의 필요성과 지역주민 및 관광객의 접근성을 높여 도시 정주민족도를 향상시키고자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 천내리 219 ~ 성산리 321-2 양방향 2.6km
- 사 업 량 : 간판정비, 쉼터, 조형물 설치, 건축물 입면개선 등
- 사업기간 : 2018. ~ 2019. (착수일로부터 150일)
- 사 업 비 : 총 7억 원(군비)
- 계약방법 : 제안공모(협상에 의한 계약)

## □ 추진상황

- 2018. 4. : 협상에 의한 계약 검토 및 일상감사
- 2018. 4. : 제안공모(유찰)
- 2018. 9. : 재검토 및 일상감사
- 2018. 11. : 제안공모 공고
- 2018. 12. : 제안서 평가위원회 개최

## □ 추진계획

- 2019. 1. : 낙찰자 선정 및 계약
- 2019. 1. : 가로경관개선사업 착수
- 2019. 6. : 사업 완료

## □ 기대효과

- 지역문화자원을 살린 사문진 가는 길 보행공간개선으로 관광지의 접근성을 살리고 지역주민들의 자긍심 고취
- 사문진 가는 길을 공공문화공간으로 조성함으로써 예술과 문화가 있는 특화된 거리 형성