

달성 교육·문화·복지센터 건립

주관부서: 정책사업과 공공사업팀(☎2281)

테크노폴리스 및 국가산업단지 조성으로 급증하는 남부권(현풍유가구지) 지역 주민들의 교육·문화·복지 수요에 적극 대응하여, 테크노폴리스 부지 내 교육·문화·복지 종합센터를 건립하여 군민들의 교육열 및 문화 욕구를 충족하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 중리 506(테크노폴리스 내)
- 부지면적 : 10,737㎡(3,248평)
- 건축규모 : 연면적 11,680㎡, 지하1층/지상4층
- 주요시설 : 도서관, 장난감도서관, 청소년센터, 노인문화센터, 공립어린이집, 육아종합지원센터, 건강가정·다문화가족지원센터, 문화의집 등
- 사업비 : 군비 287억 원 ※ 추후 국비 지원검토
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.

□ 추진상황

- 2018. 2. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
- 2018. 3. : 유가읍·현풍읍 주민 설명회 및 의견 수렴
- 2018. 4. : 달성군 교육문화복지센터 건립계획(방침), 시 투자심사(→보완)
- 2018. 10. : 市투자 재심사(→장래 이용수요예측 감안, 사업규모 재검토)
- 2018. 11. : 달성군 교육문화복지센터 건립 타당성조사(CVM보완)용역

□ 향후계획

- 2019. 1. : 시 투자심사 재의뢰(3월 심사)
- 2019. 5. : 공유재산관리계획 수립, 예산확보
- 2019. 6. : 설계공모(90일), 기본 및 실시설계
- 2020. 4. : 공사 시행 (공사기간 17개월)
- 2021. 8. : 공사 준공(개관)