

지방문화원 시설비 지원 공모사업

주관부서: 문화체육과 문화예술팀(☎2171)

노후화된 달성문화원 시설의 증축 공사를 통하여 지역주민들의 문화향유 수요를 충족하는 공간을 조성함으로써 지역의 문화융성 기반 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 지방문화원 시설비 지원사업(달성문화원 증축)
- 위치 : 현풍읍 상리 627번지(부지 10,015㎡)
- 규모 : 증축(지상 3층, 연면적 942㎡)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 5.
- 사업비 : 28.8억 원(국비 11.52(40%), 군비 17.28(60%))
- 주요 공간계획 : 동호회실(1), 강의실(3), 휴게실(1), 장비보관실 등

□ 추진현황 및 향후계획

- 2018. 2. : 문체부 「2019년 지방문화원 시설비 지원사업」 공모 신청
- 2018. 4. : 사업현장 실태조사(문체부, 컨설턴트, 군 담당자 등)
- 2018. 4. : 사업계획 적정성 심사 후 최종 추진자치단체 선정
※ 달성문화원 : 적정 승인
- 2018. 9. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 1. ~ 3. : 대구광역시 지방재정투자사업 심사
- 2019. 4. ~ 8. : 실시설계용역
- 2019. 9. : 공사 입찰 및 착공
- 2020. 5. : 공사 준공(예정)

□ 기대효과

- 지역 향토문화를 보존하는 지방문화원의 고유성을 유지하면서도 생활밀착형 문화 향유 수요를 충족하는 기반시설의 변화 유도