

# 다사 I·C 연결도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

4차순환도로 다사IC와 연결되는 진·출입로 설치로 지역주민의 교통불편 및 민원 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 이천리
- 사업규모 : 연결도로 B=8m, L=350m, 군도개량 L=240m
- 사업기간 : 2016. ~ 2020.
- 사 업 비 : 55억 원(도로공사 : 공사비 20, 대구시 : 보상비 35)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	5,500	4,600	900	-	한국도로공사

## □ 추진상황(공정률 50%)

- 2013. 11. : 다사IC 연결로 건설 방침
- 2015. 3. : 공사 착공
- 2016. 1. : 보상 시행(한국도로공사)
- 2016. 2. : 실시협약 체결(시↔한국도로공사)
- 2018. 2. : 토지보상 완료
- 2018. 5. : 잔여지 추가보상 협의
- 2018. 12. : 토공 작업 진행 중

## □ 향후계획

- 2020. 12. : 공사 완료