

국도30호선 성주대교(구) 개축

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

국도 30호선 하빈 하산에서 성주 선남을 연결하는 주요 시설인 성주대교가 노후되어 개축을 통한 재해 사전예방 및 인근 주민에게 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 하산리 ~ 성주군 선남면 선원리
- 규 모 : L=2.5km(성주대교 L=1.08km)
- 사업기간 : 2014. ~ 2019. 6.
- 총사업비 : 396억 원(전액 국비)
- 발 주 처 : 부산지방국토관리청

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
계	39,600	22,600	17,000	-	
국 비	39,600	22,600	17,000	-	국토교통부 (부산청)

□ 추진상황(공사진도 : 40%)

- 2014. 12. : 실시설계용역 완료
- 2015. 4. : 공사 발주요청(부산청→조달청)
- 2015. 5. : 도로구역결정 및 지형도면고시
- 2015. 7. : 공사 착공
- 2017. 12. : 말뚝기초공사 18개소, 거더빔 18개소 완료
- 2017. 12. : 보상 공탁
- 2018. 12. : 구조물공

□ 향후계획

- 2020. 5. : 공사 준공