

성서5차~세천구획정리지구 간 도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

성서5차산업단지와 다사읍 서재리 세천 토지구획정리지구 간을 연결하는 도로 건설을 통해 성서5차산업단지 활성화 및 지역주민 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 세천지구 인근
- 사업규모 : B=30m, L=350m
- 사업기간 : 2013. 7. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 234억 원(시비) - 공사비 30, 보상비 201, 설계비 3

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	23,400	14,400	3,000	6,000	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(보상률 65%)

- 2014. 7. : 실시설계용역 완료
- 2015. 4. : 실시계획 고시
- 2015. 10. : 1차분(4필지) 보상 협의
- 2016. 6. : 2차분(6필지) 보상 협의
- 2017. 4. : 3차분(12필지) 보상 협의
- 2017. 10. : 실시계획 변경고시(10.30.)
- 2018. 6. : 4차분(9필지) 보상 협의-잔여분
- 2018. 9. : 4차 보상통보 및 손실보상금 협의(8필지 2,590㎡)
보상 완료구간 지장물 철거공사(금회 11동/향후15동)
- 2018. 12 : 4차 보상완료

□ 향후계획

- 2019. 10 : 잔여구간 보상완료(8필지 A=2,315㎡)
- 2020. 12 : 공사 준공