

신당재~세천지구 간 도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

성서지역과 성서5차산업단지 및 서재지역을 연결하는 주간선 도로건설로 해당지역의 교통 혼잡 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 신당재 ~ 세천지구 간
- 사업규모 : B=20 ~ 30m, L=250m
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 68억 원(시비) - 공사비 12.5, 보상비 55, 설계비 0.5

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	6,700	600	-	6,200	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(보상절차 진행 중)

- 2014. 1. : 중장기 투자계획 반영
- 2016. 5. : 실시설계용역 착수
- 2017. 1. : 유관기관 협의(경찰청, 달성군)
- 2017. 2. : 실시설계용역 중지
- 2017. 1. : 유관기관협의(경찰청, 달성군)
- 2017. 2. : 실시설계용역 중지(용역 중지일 2017. 2. 9.)
- 2017. 8. : 용역 중지 해제
- 2017. 9. : 용역 완료

※ 교통처리계획에 따른 민원으로 지연(군 교통과, 경찰청)

□ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2021. 12. : 보상 및 공사추진 예정