

다사~왜관 간 광역도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구 서북부지역 산업단지와 경북 왜관·구미권을 연결하는 광역도로망 구축으로 왜관·구미권의 교통혼잡 완화와 대구·경북 낙후지역의 개발 촉진

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 ~ 경상북도 칠곡군 왜관읍
- 사업규모 : B=17.5m(4차로), L=9.57km
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 1,756억 원(국비 878, 시비878)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
국·시비	175,552	450,000	350,000	956,000	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(용역률 90%)

- 2015. 4. : 예비타당성조사 대상사업 선정 확정(기재부)
- 2016. 3. : 예비타당성조사 통과(기재부)
- 2016. 5. : 중앙투자심사 완료(市)
- 2017. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 6. : 도시공사 토지 우선 보상 완료
- 2017. 8. : 설계자문회의, 전략 환경영향평가 협의회 자문
- 2017. 9. : 노선 계획 및 전략 환경영향평가 주민설명회
- 2017. 12. : 설계단계 건설사업관리 발주, 설계방침 수립
- 2018. 5. : 도시관리계획(변경) 주민열람 및 의견청취(~5.30.)
- 2018. 6. : 주민설명회 개최
- 2018. 9. : 실시설계VE
- 2018. 11. : 교통영향평가 및 경관심의 완료
- 2018. 12. : 환경영향평가용역

□ 향후계획

- 2019. 2. : 설계완료 및 총사업비 협의
- 2019. 7. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 추진