

하빈 동곡 ~ 감문 간 도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구교도소 예정지로의 진·출입을 위한 국도 연결도로 건설로 도시기반시설 확충으로 주민숙원 해소 및 도로건설에 따른 지역 주민 교통편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 동곡리~감문리
- 사업규모 : B=24m→35m, L=1,900m
- 사업기간 : 2015. 01. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 145억 원(시비) - 공사비 76, 보상비 65, 설계비 4

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	14,500	3,400	2,600	8,500	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(보상 중)

- 2014. 8. : 도로개설 건의 (달성군⇒대구시)
- 2015. 6. : 실시설계용역 착수
- 2015. 11. : 도시계획시설(도로)변경 결정
- 2016. 1. : 도로노선계획(안) 전문가 자문
- 2016. 3. : 실시설계용역 중지
- 2017. 6. : 실시계획인가에 따른 관련부서 협의
- 2017. 11. : 실시계획인가 고시
- 2017. 12. : 실시설계용역 완료
- 2018. 10. : 보상 감정평가 시행
- 2018. 11. : 보상 통보

□ 향후계획

- 2018. 12. : 보상 협의
- 2019. 1. ~ 2020. 12 : 보상 및 공사추진