

테크노폴리스로 명곡리 진 · 출입램프 건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

테크노폴리스로 화원 · 명곡 이용객의 테크노폴리스, 국가산단 접근성 향상과 상화로 및 수목원 입구(대진초등학교삼거리) 교통 정체 완화를 위한 진 · 출입 램프 건설 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 테크노폴리스로 기세터널 ~ 명곡터널구간(명곡교 구간)
- 사업규모 : 진 · 출입 램프설치 2개소(B=5.5m, L=1,115m)
- 사업기간 : 2015. 6. ~ 2019. 6.
- 사 업 비 : 112억 원(시비) - 공사비 70, 보상비 40, 설계비 2
(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	11,200	11,200	-	-	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(공사진도 : 25%)

- 2015. 3. : 지방재정 투 · 용자 심사
- 2015. 5. : 2015년 제1회 추경예산편성(설계비 2억)
- 2015. 10. : 실시설계용역 착수
- 2016. 11. : 실시설계용역 완료
- 2017. 1. : 보상계획 공고실시설계용역 완료
- 2017. 6. : 공사 착공
- 2017. 10. : 지장물 이설 및 유관기관 협의
- 2018. 6. : 진출입 램프 교량구조물 설치중
- 2018. 8. : 진출램프 A1교 시점부 교대 설치 완료
- 2018. 9. : 진입램프 B2교 시 · 종점부 교대 설치 완료
- 2018. 10. : 진입램프 B2교 상부거더 제작

□ 향후계획

- 2019. 12. : 보상 및 공사 완료