

# 국가산업단지(2단계) 서편 도로건설

주관부서: 건설과 도로시설1팀(☎3041)

대구국가산업단지 주변 간선도로망 구축으로 산업단지 및 지역경제 활성화에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 구지면 응암리, 대암리, 내리 일원(국가산업단지 서편)
- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 규 모 : B=27~35m, L=2,670m
- 사업비 : 312억 원(시비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	31,200	560	5,000	25,640	대구시 (건설본부)

## □ 추진상황(용역률 80%)

- 2017. 3. : 건설기술용역 심의
- 2017. 7. : 실시설계용역 착수
- 2017. 8. : 현장조사 및 착수 보고
- 2017. 9. : 교통량 조사
- 2017. 10. : 노선측량
- 2017. 11. : 지반조사
- 2018. 1. : 노선계획 및 교차로 계획
- 2018. 2. ~ 4. : 국가산업단지 접속부 관련 협의(LH)
- 2018. 5. : 국가산단 교평 변경심의 절차이행 중(설계용역 중지)
- ※ 교통영향평가 심의 중

## □ 향후계획

- 2019. 2. : 실시설계용역 완료
- 2019. 3. ~ 2020. 12. : 보상 및 공사 추진