

달성1차 산업단지 후면 진입도로 확장

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

달성산업단지 진입로 구간의 상습 교통정체 해소와 입주업체의 편의를 위하여 도로박스 확장이 필요(대구상의 2016 상반기 경제동향보고회 건의사항)

□ 사업개요

- 위 치 : 달성1차 산업단지 후면
- 규 모 : 연결도로건설 B=12→20m, L=128m(박스신설 5.0*5.5)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 5.
- 사 업 비 : 43억 원(시비)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	4,300	4,300	-	-	대구시 (건설본부)

□ 추진상황(공사진도 : 40%)

- 2016. 6. : 대구상의 2016년 상반기 경제동향보고회시 도로확장 건의
- 2016. 10. : 市 자체투자심사
- 2017. 1. : 유관기관 무상귀속 협의
- 2017. 2. : 설계도서 검토
- 2017. 7. : 일상감사 및 계약심사
- 2017. 10. : 공사 착공
- 2017. 11. : 지장물 이설협의(한전, 가로수, 통신 등)
- 2018. 4. : 국(공)유지 무상귀속 변경 협의
- 2018. 7. : 하부 각관 추진중(총괄26공/5공완료)
- 2018. 11. : 비개착 통로박스 각관 추진 중(총괄 26공/12공 완료)

□ 향후계획

- 2019. 1. : 비개착 통로박스 설치 완료
- 2019. 6. : 공사 준공