

# 현풍천변 도로 건설

주관부서: 건설과 도로시설2팀(☎3751)

현재 조성이 완료된 테크노폴리스와 현풍 구 시가지를 연결하는 도로가 없어 접근성이 떨어지고 양 지구간 연계화가 저해되고 있어 원활한 교통 소통과 구 시가지의 공동화 방지를 위한 도로개설 필요

## □ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 테크노폴리스 지구경계 ~ 상리교
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.
- 사업량 : B=15.5~19m, L=355m(교량 310m 포함)  
※하천복개 및 문화재협의로 폭 30m중 15.5m(4차로)으로 우선 시행
- 사업비 : 108억 원(시비)  
- 공사비 79.5, 보상비 15, 설계비 3.5, 감리비 6.6 기타 0.4

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2019년	2020년 이후	비 고
시 비	10,800	2,200	-	8,600	대구시 (건설본부)

## □ 추진상황 (보상률 85%)

- 2015. 6. : 일상감사, 계약심사, PQ심사
- 2015. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2016. 7. : 문화재 현상 변경허가(건설본부⇒문화재청)
- 2016. 11. : 실시설계용역 완료
- 2017. 6. : 보상계획 공고(15필지, 2,716㎡)
- 2018. 2. : 보상계획 공고(3필지, 272㎡)
- 2018. 9. : 수용재결에 따른 공탁
- 2018. 11. : 보상협의 중(6필지 보상완료, 6필지 수용재결, 4필지 추후보상)

## □ 향후계획

- 2019. 1. ~ 2020. 12. : 잔여토지 보상 및 공사추진