

# 대구교도소 이전

주관부서: 정책사업과 민자사업팀(☎3921)

회원지역의 중심시가지에 위치한 대구교도소 이전으로 도시환경 개선과 낙후된 하빈지역 개발을 통한 균형있는 지역발전 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 하빈면 감문리 833번지 일원
- 면 적 : 269,857㎡(형질변경 125,909㎡)
- 규 모 : 연면적 61,123.19㎡, 지하1층 ~ 지상3층(28개동)
- 사업기간 : 2009. ~ 2020.
- 총사업비 : 1,746억 원

## □ 추진 상황

- 2008. 7. : 이전 유치건의서 제출(대구광역시장→법무부장관)
- 2008. 7. : 대구교도소 이전사업 국가 예산사업으로 시행 확정
- 2011. 9. : 개발제한구역 관리계획 변경 중앙도시계획위원회 심의 조건부 가결
- 2011. 12. : 보상업무 위·수탁 협약체결(대구교도소→달성군)
- 2014. 8. : 도시계획시설 사업시행자 지정 및 실시계획 고시
- 2014. 10. : 기획재정부 총사업비 변경 요청(435억 원 증액, KDI)
- 2015. 6. : 실시설계 기술제안입찰 의뢰(발주금액 1,239억 원)
- 2016. 5. : 기획재정부 총사업비 변경 승인(358억 원 증액, KDI)
- 2016. 11. : 대구교정시설 이전신축 사업 공사 착공(금호건설(주) 외 3개사)

## □ 향후 계획

- 2020. 10. : 준공 예정
- ※ 보상추진실적(사업부지 내)

(단위: 백만 원)

총 보상내역			보상내역			미보상내역			비 고 (금액대비)
필지수	면적(㎡)	금 액	필지수	면적(㎡)	금 액	필지수	면적(㎡)	금 액	
113	247,116	12,789	113	247,116	12,789	0	0	0	100%