

# 화물자동차 공영차고지 조성사업

주관부서 : 교통과 교통시설팀(☎3812~3)

화물자동차 차고지 외 불법주차로 인한 안전사고 예방 및 주민 불편 해소와 운전자를 위한 편의시설을 제공함으로써 원활한 수송여건 조성과 안전운행을 도모하여 물류비용 절감과 창조경제 활성화

## □ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 설화리 809, 옥포읍 간경리 253번지 일원
- 면 적 : 약79,574㎡
- 주차대수 : 530면정도
- 사업기간 : 2017. ~ 2022.
- 사 업 비 : 400억 원(국 9.5, 시 330.5, 군 60)

## □ 추진상황(진도율 : 50%)

- 2015. 11. : 화물자동차 공영차고지 조성 계획 수립
- 2016. 9. : 기본구상 및 타당성 용역 완료 ※ B/C 1.17로 경제성 있음
- 2016. 11. : 지방재정 투·융자심사 조건부 승인
- 2017. 5. : 개발제한구역변경 및 도시관리계획시설결정 용역 착수
- 2018. 2. : 화물자동차 공영차고지 조성사업 기본계획 수립
- 2018. 3. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 신청
- 2018. 6. ~ 9. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 사전협의(국토부)
- 2018. 11. : “2021년 대구권 개발제한구역관리계획 변경” 심사(국토부)
- 2019. 1. : 지방도시계획위원회 심의(대구시, 원안가결)
- 2019. 6. : 중앙도시계획위원회 심의(국토부, 재심의)
- 2019. 9. : 중앙도시계획위원회 재심의(국토부, 조건부 수용의결)
- 2019. 11. : 개발제한구역관리계획 변경 승인(국토부)
- 2020. 1. : 도시계획시설 결정 방침결정(대구시 택시물류과)
- 2020. 1. ~ 3. : 도시계획시설 결정 및 지방재정 중앙 투자심사
- 2020. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수(‘20. 5. ~ ‘21. 3.)
- 2020. 6. : 도시계획시설 결정(자동차정류장) 및 지형도면 작성 고시
- 2020. 6. : 문화재지표조사 용역 착수(‘20. 6. ~ 8.)

## □ 향후계획

- 2020. 7. : 소규모 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수
- 2021. 1. ~ 3. : 일상감사 및 계약심사, 설계경제성(VE) 검토 등 행정절차 이행
- 2021. 상반기 : 사업인정 의견청취(중토위) 및 사업인정 고시, 보상물건 공부대조 및 보상계획 열람공고
- 2021. 하반기 : 보상협의(1차협의 및 재협의) 및 수용재결 신청
- 2022. 2. ~ 12. : 공사착공 및 준공

## □ 사업 부지

