

화원 본리2리 1170번지선 도시계획도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 본리리 주차장 ~ 마비정 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8m, L=1,267m
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 47억 원(설계 1, 보상 16, 공사 30)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
균 비	4,700	850	2,000	1,850	

□ 추진상황(보상률 : 76%)

- 2018. 2. : 실시설계용역 착수(아람ENC)
- 2019. 1. : 소규모환경영향 평가 완료, 도시관리계획 용역 착수
- 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상시설 협의(국토부)
- 2019. 8. : 도시관리계획 결정(변경) - 마비정 주차장과 연결
- 2019. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 12. : 감정평가 실시
- 2020. 2. : 보상통보

□ 향후계획

- 2020. 9. : 일상감사 및 계약심사
- 2020. 11. ~ 2021. 12. : 공사 착공 ~ 준공