

달성군청 뒤 도시계획도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설2팀(☎3751)

지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 금포리 1292번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8 ~ 20m, L=796m
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 70억 원(설계 1, 보상 30, 공사 39)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	7,000	100	2,000	4,900	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	7,000	100	2,000	4,900	

□ 추진상황(용역률 : 100%)

- 2018. 8. : 도시계획도로 개설 요청(논공읍 → 건설과)
- 2019. 3. : 실시설계용역 착수
- 2019. 8. : 실시설계용역 완료
- 2020. 5. : 실시계획인가고시
- 2020. 5. : 보상계획열람공고

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 2021. 12. : 보상 추진
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공