

논공 복리 ~ 하리 연결도로 개설

주관부서 : 건설과 도로정비팀(☎2911)

논공읍 하리와 복리를 연결하는 도로를 개설하여 지역주민의 교통편의를 제공, 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 논공읍 복리 산90 ~ 하리 51번지 일원
- 규 모 : 도로개설 B=8m, L=800m
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 총사업비 : 19.5억 원(설계 0.5, 보상 5, 공사 14)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	1,950	50	-	1,900	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	1,950	50	-	1,900	

□ 추진상황(용역률 : 50%)

- 2018. 10. : 2019년 본예산 편성(설계비 0.5억 원)
- 2019. 1. : 실시설계용역 시행
- 2019. 5. : 실시설계용역 중지(노선 협의)

□ 향후계획

- 2020. 10. : 실시설계용역 완료
- 2021. 1. : 보상 통보
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2022. 6. : 공사 준공