

# 다사 서재 휴먼시아~ 진흥아파트 간 도로 건설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

서재삼거리의 상습정체로 인한 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 우회도로로 장기미집행 도시계획도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

## □ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 서재리 휴먼시아~ 진흥아파트(W-Park) 일원
- 사업규모 : B=6 ~ 8m, L=380m
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 40억 원(설계 0.5, 보상 27, 공사 12.5)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	4,000	50	2,700	1,250	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	4,000	50	2,700	1,250	

## □ 추진상황(보상 중)

- 2019. 1. : 실시설계용역 착수
- 2019. 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 7. : 실시계획열람공고
- 2019. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2020. 3. : 보상 통보

## □ 향후계획

- 2021. 1. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공