

다사 매곡리 ~ 부곡리 우회도로 확포장

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위한 우회도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 다사읍 매곡리 1291-25번지 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8 → 19.5m, L=1,564m
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 총사업비 : 40억 원(설계 2, 보상 13, 공사 25)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	4,000	200	60	3,740	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	4,000	200	60	3,740	

□ 추진상황(용역완료)

- 2019. 1. : 2020년 본예산 확보(설계비 2억 원)
- 2019. 2. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주
- 2020. 3. : 주민열람공고 및 관련부서 협의
- 2020. 6. : 도시관리계획(도로) 변경결정 심의

□ 향후계획

- 2020. 7. : 도시관리계획(도로) 지형도면 고시
- 2020. 8. : 도시관리계획(도로) 실시계획 고시
- 2021. 1. : 보상 통보
- 2021. 6. : 공사 착공
- 2022. 6. : 공사 준공