

유가 초곡 진입도로 개설공사

주관부서 : 건설과 도로시설2팀(☎3751)

유가읍 초곡리 취락지구까지 도시계획도로를 개설하여 지역주민들의 교통 불편을 해소하고 지역균형개발 및 지역주민의 민원 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 유가읍 초곡리 일원
- 사업규모 : B=8m, L=2,274m
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 74.2억 원(설계 1.7, 보상 35, 공사 37.5)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	7,420	4,170	3,250	-	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	7,420	4,170	3,250	-	

□ 추진상황(1공구 공정률 : 95%, 2공구 보상률 : 92%)

- 2015. 12. : 실시설계용역 착수(1공구)
- 2018. 3. : 도시관리계획(도로) 결정 및 지형도면 고시(1공구)
- 2018. 4. : 전략환경영향평가 용역 완료
- 2018. 6. : 실시설계용역 준공(1공구)
- 2018. 7. : 실시계획 고시(1공구)
- 2018. 12. : 보상통보 및 공사 착공(1공구)
- 2019. 3. : 실시설계용역 착수(2공구)
- 2019. 10. : 실시설계용역 준공(2공구)
- 2020. 5. : 보상협의 실시(2공구)

□ 향후계획

- 2020. 7 : 공사 준공(1공구)
- 2020. 8 : 공사 착공(2공구)
- 2021. 12 : 공사 준공(2공구)