

현풍 달성문화원 옆 도시계획도로 확장

주관부서 : 건설과 도로시설2팀(☎3751)

대구테크노폴리스 및 달성종합스포츠파크 개발로 인한 교통량 증가로 교통혼잡이 빈번히 발생하는 부동들삼거리 ~ 상리교 구간의 도로를 확장하여 지역 주민의 교통 불편을 해소 및 정주여건 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 현풍읍 달성문화원 옆(상리 595-1번지 일원)
- 규 모 : 중로3-214호선 확장(B=12m ⇒ B=19m), L=665m
- 사업기간 : 2018. 8. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 62억 원(설계 1.5, 보상 45, 공사 15.5)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	6,200	150	1,500	4,550	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	6,200	150	1,500	4,550	

□ 추진상황(용역률 : 95%)

- 2018. 10. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 4. : 상동공원조성계획 변경결정(안) 주민열람
- 2019. 5. : 상동공원조성계획 변경결정(안) 심의(조건부 가결)
- 2019. 5. : 도시관리계획(도로) 변경결정(안) 주민열람 및 관계기관 협의
- 2019. 6. : 상동공원조성계획 변경결정 및 지형도면 고시
- 2019. 9. : 문화재 현상 변경 심의 신청
- 2020. 5. : 문화재 현상 변경 조건부 승인

□ 향후계획

- 2020. 7. ~ 8. : 실시계획 열람 등 행정절차 진행
- 2020. 9. ~ 2021. 12. : 협의보상 실시
- 2021. 12. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공