

가창 우록 동회관 ~ 백록 도시계획도로 개설

주관부서 : 건설과 도로시설1팀(☎3041)

주한미군 주변지역에 위치하여 상대적으로 낙후된 지역의 균형개발로 주민 정주여건을 향상시키고 토지이용의 효율성 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 가창면 우록리 630-3번지 ~ 1035-7번지
- 규 모 : B=10 ~ 15m, L=2,170m
- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 150억 원(설계 2, 보상 75, 공사 73)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	15,000	1,800	4,000	9,200	
국 비	7,500	800	-	6,700	
시 비	-	-	-	-	
군 비	7,500	1,000	4,000	2,500	

□ 추진상황(보상률 : 51%)

- 2017. 11. : 실시설계용역 착수
- 2018. 2. : 주민설명회 개최(도시계획도로 선형으로 개설 요구)
- 2018. 9. : 소규모 재해영향평가 용역 착수
- 2019. 1. : 주민설명회 개최(기존도로 확장)
- 2019. 4. : 개발제한구역 관리계획 입지대상시설 협의(국토부)
- 2019. 8. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2019. 9. : 1차 보상통보(L=1.1km)
- 2020. 4. : 2차 보상감정

□ 향후계획

- 2021. 7. : 2차 보상통보
- 2021. 1. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공