

가창 동서 연결도로 개설

주관부서 : 건설과 도로정비팀(☎2911)

가창 최정산 도로확장공사와 연계하여 지역주민들의 교통 불편을 해소하기 위해 주리와 정대리를 연결하는 도로를 개설하여 지역주민 민원 해소 및 지역균형개발 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 가창면 주리 ~ 정대리 일원
- 규 모 : 도로개설 B=6 ~ 8m, L=5,400m
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 50억 원(설계 3, 보상 22, 공사 25)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2020년	2021년 이후	비 고
계	5,000	300	200	4,500	
국 비	-	-	-	-	
시 비	-	-	-	-	
군 비	5,000	300	200	4,500	

□ 추진상황(용역률 : 60%)

- 2018. 10. : 지방재정투자심사 의뢰
- 2019. 3. : 실시설계용역 착공
- 2019. 8. : 노선 선정 검토(기존도로를 최대한 활용한 노선선정계획)
- 2020. 3. : 하천점용 협의
- 2020. 6. : 개발제한구역 관리계획 협의 중(국토교통부)

□ 향후계획

- 2020. 6. : 소규모 환경영향 평가 용역 발주 예정
- 2020. 8. ~ 2021. 6. : 실시계획 고시 및 보상협의
- 2021. 7. ~ 2022. 12. : 공사 추진