

달성군 자연재해저감종합계획 재수립 용역

주관부서 : 안전방재과 자연재난팀(☎2991)

자연재해대책법 제16조에 의거 지역특성 및 자연재해 피해현황·재해 유형별 피해원인분석 등의 기초조사와 위험도 분석 및 평가 등을 실시하여 자연재해 예방 및 저감을 위한 종합대책을 수립

□ 사업개요

- 위 치 : 달성군 전역(A=426.98km²)
- 규 모 : 자연재해저감종합계획 및 우수유출저감계획 1식
- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 3.
- 사 업 비 : 19억 원(군비)
- 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자	2020년	2021년 이후
계	1,900	900	1,000	-
군 비	1,900	900	1,000	-

□ 추진상황(총 진도율 : 4%)

- 2019. 2. ~ 3. : 용역추진계획 수립, 1회 추경예산 900백만원 확보
- 2019. 3. ~ 6. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2019. 8. ~ 10. : 용역 시행 및 계약심의 완료
- 2019. 12. ~ 2020. 2. : 사업수행능력 평가 및 가격입찰
- 2020. 3. 19. : 용역 착수[(주)이산 외 3개사]
- 2020. 4. ~ 9. : 기초현황·현장조사 및 주민탐문·설문조사

□ 향후계획

- 2020. 12. : 자연재해 위험지구(안) 선정 및 1차 중간보고회
- 2021. 5. ~ 12. : 저감대책 시행계획 수립 및 관련기관 협의
[주민공청회 및 의회 의견청취, 시 및 중앙기관]
- 2022. 1. ~ 3. : 행정안전부 전문가 심의 및 협의, 종합계획 승인