

樂·敬·淸 선비문화허브 네트워크 활성화사업

주관부서 : 도시과 도시디자인팀(☎3852)

樂(송해공원의 즐거움)-敬(소계정 선비정신)-淸(용연사계곡의 자연) 3주제를 연결하는 스토리텔링형 테마관광마을 조성과 동시에 다양한 연계사업을 시행, 시너지 효과를 높여 주민들의 경제적 이윤창출 효과 기대

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포읍 옥연지, 기세마을, 용연사 일대 약 6.5km²
- 사업내용
 - 벚꽃길 산책로 경관개선사업 :
진입부 안내체계 서비스시설 개선, 경관조망형 휴게시설 조성
 - 기세리 선견지마을 경관개선사업 :
선비문화마을 경관개선, 선견지체험관 조성, 선비문화 상징거점 조성
 - 소나무숲 산책로 조성사업 :
자연친화형 소나무숲 힐링길 조성
 - 용연사 전통문화가로 경관개선사업 :
보행로 정비, 노후상가 입면 및 간판정비
 - 지역역량 프로그램 사업 :
낙·경·청(소계정) 스토리텔링 발골을 위한 연구용역, 브랜드 개발 및 관광상품 개발, 선비체험관 프로그램 개발 및 운영, 선비마을 교육 프로그램 개발, 주민참여 마을 활성화 프로그램 개발 등
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 6,000백만 원(국 1,943, 시 971.5, 군 3,085.5)

(단위: 백만원)

총 사업비	투자 계획			
	2017년	2018년	2019년	2020년
6,000	400	2,076	1,410	2,114

□ 추진현황(진도율 : 55%)

- 2016. 9. : 국토부 도시활력증진지역 개발사업선정
- 2018. 11. : 선비문화체험관 부지 매입
- 2018. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 4. : 간판정비사업 용역계약 및 착수
- 2019. 5. : 주민참여 마을활성화 프로그램 개발사업 연구용역 완료
- 2019. 6. : 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 착수
- 2019. 6. : 낙경·청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 일상감사(군) 및 계약심사(시)
- 2019. 6. : 선비문화체험관 건립 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사(군)
- 2019. 8. : 낙경청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 시행(전구간)
- 2019. 8. : 선비문화체험관 기본 및 실시설계용역 시행
- 2019. 9. : 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 완료
- 2019. 10. : 간판정비사업 준공
- 2019. 12. : 선비문화체험관 기본 및 실시설계 관련 공공디자인심의(시)
- 2020. 3. : 선비문화체험관 건립 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 6. : 선비문화체험관 국유지 매입 협의(한국자산관리공사)

□ 향후계획

- 2020. 7. : 사업변경계획서 제출(국토부)
- 2020. 8. : 선비문화체험관 국유지 매입 진행 및 건립공사 시행
- 2020. 8. : 기세리 주민쉼터 조성사업 공사 시행
- 2020. 12. : 선비문화체험관 및 기세리 주민쉼터 조성공사 준공
- 2020. 12. : 낙·경·청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 준공

□ 기대효과

- 樂-敬-淸의 3주제를 연결하는 다양한 연계사업을 통해 시너지 효과를 높여 주민들의 경제적 이윤창출 및 지역 활력 증진